



دائرة العطاءات الحكومية

الرقم: ع / ٣٩-٤-٢٧٩٨
التاريخ: الموافق:

..... معالي عطوفة

إشارة إلى كتاب سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 91/8/2018 تاريخ 29/10/2018 بخصوص تمديد مدة المشاريع الإنسانية قيد التنفيذ ونظرًا للظروف الجوية (الحرارة) التي سادت المملكة خلال الفترة الماضية من موسم الصيف 2018 وما ترتب عن هذه الظروف من تأخير في المشاريع قيد التنفيذ للفترة الواقعة ما بين 1/5/2018 ولغاية 30/10/2018.

وإشارة إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (19) لسنة 1999 والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتبع تنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصفة العامة كتحديد مدة التنفيذ والتعويضات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأجور التي تعالجها التعليمات المشار إليها).

قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنسانية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ 1/5/2018 ولغاية 30/10/2018 باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعميم وعلى النحو التالي :

١- تمديد مدة (٣٠) يوماً للمشاريع الإنسانية في مختلف محافظات المملكة باستثناء محافظة العقبة ومناطق الأغوار التي تمدد المشاريع بها لمدة (٤٥) خمسون يوماً.

شرطه أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبل كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأي مطالبات مالية أو أي مطالبة أخرى نتيجة هذا التمديد يعتبر التمديد لاغياً.

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

أـ في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأي مشروع وحتى تاريخ 30/10/2018 نقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعليم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط.

بـ- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ 1/5/2018 و حتى تاريخ الإنجاز الفعلي لأي مشروع تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعليم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط .

وتفضوا بقبول الاحترام ،،

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس فلاح عبد الله العموش

نسخة لطوفة الأمين العام
نسخة : لسعادة نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين